


REALIZACJA ZADAŃ INWESTYCYJNYCH W 2026 ROKU, STAN NA DZIEŃ 12.10.2026 R.

Nazwa zadania	PLAN	WYKONANIE	RÓŻNICA	STOPIEŃ REALIZACJI
010_ROLNICTWO	494 406,00	0,00	494 406,00	0,00
1. Modernizacja (remont) drogi gminnej transportu rolnego ul. Lipowej w miejscowości Sławutówko	373 536,00	0,00	373 536,00	W dniu 09.09.26 r. podpisano umowę z wykonawcą, trwają prace.
2. Modernizacja wodociągów, przebudowy	36 000,00	0,00	36 000,00	w trakcie realizacji dokumentacja projektowa na "Przebudowę sieci wodociągowej w miejscowości Żelistrzewo ul. Lipowa"
3. Wykonanie otworów pilotażowych dla dodatkowych studni SUW w Mrzeżynie	84 870,00	0,00	84 870,00	podpisano umowę z wykonawcą, w trakcie realizacji
600_04_LOKALNY TRANSPORT ZBIOROWY	825 037,50	203 000,00	622 037,50	24,60
60004 Dofinansowanie do zakupu autobusów elektrycznych (ZPGZP)	825 037,50	203 000,00	622 037,50	
600_14_16 DROGI I CHODNIKI	5 452 413,00	1 970 049,78	3 482 363,22	36,13
1. Pomoc finansowa dla Powiatu Puckiego "Przebudowa drogi powiatowej ul. Długiej w Starzyńskim Dworze w zakresie budowy chodnika i kanału technologicznego"	1 435 000,00	0,00	1 435 000,00	
2. Pomoc finansowa dla Powiatu Puckiego "Budowa przejść dla pieszych w Darzłubiu"	120 000,00	0,00	120 000,00	
3. Pomoc finansowa dla Powiatu Puckiego "poprawa bezpieczeństwa na drogach powiatowych na terenie Gminy Puck"	250 000,00	0,00	250 000,00	
5. Drogi i chodniki	882 580,00	417 664,25	464 915,75	
1) Dokumentacja ZRID Łebcz	222 586,00	0,00	222 586,00	w trakcie realizacji dokumentacja
2) Dokumentacja ul. Słoneczna Darzłubie	82 164,00	49 298,40	32 865,60	uzyskano decyzję ZRID
3) Dokumentacja ul. Widokowa w Mrzeżynie	34 686,00	34 686,00	0,00	uzyskano decyzję pozwolenie na budowę
4) Dokumentacja chodnik w Zdradzie od ul. Abrahama do ul. Mechowskiej	88 868,00	0,00	88 868,00	w trakcie realizacji dokumentacja.
5) Dokumentacja chodnik w Zdradzie na wysokości działek 56/9 i 34/1	24 908,00	0,00	24 908,00	w trakcie realizacji dokumentacja.
6) Dokumentacja droga Leśniewo - Mała Piaśnica	54 612,00	54 612,00	0,00	zakończona
7) Dokumentacja ul. Rocha i Kościelna w Werblini	66 788,00	0,00	66 788,00	w trakcie przygotowania zapytanie ofertowe
8) Przebudowa zjazdu z drogi powiatowej na ul. Szkolnej w Łebczu	279 068,00	279 067,85	0,15	wykonano
9) Dokumentacja na rozbudowę sieci kanalizacji deszczowej w Starzyńnie ul. Klonowej, Brzozowej, Dębowej	28 900,00	0,00	28 900,00	w trakcie realizacji dokumentacja.
6. Opracowanie projektowo-koncepcyjne budowy drogi dla pieszych i rowerów na trasie Łebcz-Strzelno-Mieroszyno (dł. 5,1km)	123 000,00	123 000,00	0,00	wykonano
7. Projekty inwestycyjne (drogi)	15 000,00	3 600,00	11 400,00	wykonano dokumentację zagospodarowania obiektów małej architektury przy drogach Gminy Puck; zlecono opracowanie projektu stałej organizacji ruchu dla skrzyżowania ul. Gdańskiej ul. Polnej i ul. Leśnej w Polczynie
8. Budowa zjazdu z ul. Polnej na DW 213 w Werblini - dokumentacja projektowa	13 530,00	0,00	13 530,00	w trakcie realizacji dokumentacja.
9. Poprawa bezpieczeństwa ruchu drogowego przy Szkole Podstawowej w Starzyńnie poprzez budowę sygnalizacji świetlnej na przejściu dla pieszych - dokumentacja projektowa	0,00	0,00	0,00	w trakcie realizacji, środki przeniesione na 2027 rok
10. Budowa drogi gminnej ul. Piaskowej w Leśniewie-etap I	2 205 259,00	1 112 514,12	1 092 744,88	w trakcie realizacji
11. Budowa chodnika na odcinku ok 90 m wzdłuż ul. Puckiej w Smolnie	160 000,00	160 000,00	0,00	wykonano
12. Projekt organizacji ruchu i montaż radaru prędkości w Polchowie	18 272,00	11 999,65	6 272,35	wykonano
13. Rozbudowa skrzyżowania drogi gminnej ul. Wolności z drogą powiatową nr 1514G w Mrzeżynie	125 000,00	124 999,86	0,14	wykonano
14. Fundusz Sołecki	104 772,00	16 271,90	88 500,10	15,53
1) Domatowo - utwardzenie dróg płytami yomb ul. Widokowa	25 000,00	0,00	25 000,00	
2) Polchowo - zakup radaru informacyjnego	6 272,00	6 272,00	0,00	zakupiono
3) Polczyno - projekt ulicy Szkolnej (wodociąg, kanalizacja, nawierzchnia)	36 500,00	0,00	36 500,00	środki zostały przeniesione na zebraniu wiejskim
4) Radoszewo - zakup płyt yomb	10 000,00	9 999,90	0,10	zakupiono
5) Smolno - ułożenie chodnika przy ul. Polnej	27 000,00	0,00	27 000,00	

630_TURYSTYKA	489 883,00	339 558,15	150 324,85	69,31
1. Zakup pomostów	43 883,00	43 882,70	0,30	zakupiono
2. Projekt ścieżek rowerowych (Osłonino do granicy z gm. Kosakowo)	200 000,00	50 087,00	149 913,00	w trakcie realizacji
3. Studium wykonalności kajaki	40 000,00	39 975,00	25,00	wykonano
4. Dokumentacja na Pomorskie Szlaki Kajakowe-etap II Przystań startowa w Czarnym Młynie ⁴	51 000,00	50 773,60	226,40	wykonano
5. Remont nawierzchni ścieżki rowerowej Puck-Błądzikowo	155 000,00	154 839,85	160,15	wykonano
750_ADMINISTRACJA	4 773 829,35	2 769 442,64	2 004 386,71	58,01
1. Zakup sprzętu komputerowego	40 000,00	11 296,20	28 703,80	
2. Wyposażenie biurowe	23 080,00	7 080,00	16 000,00	
3. Kompleksowa termomodernizacja energetyczna budynków użyteczności publicznej na terenie gminy Puck	1 865 091,00	32 750,00	1 832 341,00	w trakcie przygotowanie postępowania przetargowego
4. Kapitałizacja spółki gminnej w zamian za udziały	2 400 000,00	2 400 000,00	0,00	wykonano
5. Projekty inwestycyjne	158 000,00	157 440,00	560,00	
1) Dokumentacja na termomodernizację budynku szkoły w Darzłubiu	0,00	0,00	0,00	w trakcie realizacji, środki przeniesione na 2027 rok
2) Dokumentacja na termomodernizację budynku szkoły w Werblinie	100 000,00	99 630,00	370,00	wykonano
3) Opracowanie dokumentacji projektowej na termomodernizację budynku Wiejskiego Domu Kultury w Sławutowie	58 000,00	57 810,00	190,00	wykonano
6. Cyberbezpieczny samorząd	287 658,35	160 876,44	126 781,91	zakupiono sprzęt
752_OBRONA NARODOWA	340 000,00	0,00	340 000,00	0,00
1. Dokumentacja projektowa dla Miejsca Doraźnego Schronienia w budynku świetlicy wiejskiej w Brudzewie (POL i OC)	200 000,00	0,00	200 000,00	
2. Zakup i modernizacja systemu łączności, ostrzegania i alarmowania (POLiOC)	140 000,00	0,00	140 000,00	
754_BEZPIECZEŃSTWO PUBLICZNE I OCHRONA PRZECIWPOŻAROWA	1 346 864,00	286 193,16	1 060 670,84	21,25
1. Dokumentacja na budowę i rozbudowę budynków OSP Gminy Puck	475 350,00	224 680,00	250 670,00	-
1) Dokumentacja na budowę remizy OSP Starzyno	185 350,00	103 320,00	82 030,00	uzyskano pozwolenie na budowę
2) Dokumentacja na budowę remizy OSP Leśniewo	140 000,00	0,00	140 000,00	złożono wniosek o pozwolenie na budowę
3) Dokumentacja na budowę remizy OSP Mieroszyno	150 000,00	121 360,00	28 640,00	w trakcie realizacji
2. Dotacja dla OSP Polczyno na dofinansowanie zakupu samochodu pożarniczego	750 000,00	0,00	750 000,00	
3. Zakup kontenera do OSP Mrzezino	8 610,00	8 610,00	0,00	zakupiono
4. Zakup motopompy pływającej do OSP Smolno	6 412,00	6 412,00	0,00	zakupiono
5. Zakup wytwornicy piany dla OSP Gnieźdźzewo	6 580,00	6 580,00	0,00	zakupiono
6. Zakup motopompy do OSP Łebcz	10 800,00	10 800,00	0,00	zakupiono
7. Zakup pompy zatapialnej do OSP Żelistrzewo	3 800,00	3 800,00	0,00	zakupiono
8. Przebudowa wjazdu garażu do remizy OSP Polczyno	60 000,00	0,00	60 000,00	
9. Zakup kasków ratowniczych do OSP Swarzewo	1 863,00	1 862,16	0,84	zakupiono
11. Fundusz sołecki	23 449,00	23 449,00	0,00	100,00
1) Leśniewo - zakup ubrań dla OSP	7 000,00	7 000,00	0,00	
2) Mieroszyno - zakup motopompy dla OSP	10 449,00	10 449,00	0,00	zakupiono
3) Swarzewo - zakup kasków dla OSP	6 000,00	6 000,00	0,00	zakupiono
801_OŚWIATA	19 396 135,11	15 992 214,70	3 403 920,41	82,45
1. Zakupy inwestycyjne ZOPO	15 150,00	6 150,00	9 000,00	zakup komputera z osprzętem
2. Przebudowa i rozbudowa Szkoły Podstawowej w Strzelinie	6 800 000,00	6 534 827,78	265 172,22	trwa procedura odbiorowa
3. Zakupy inwestycyjne szkoły podstawowe - 80101	622 077,00	361 617,71	260 459,29	modernizacja sieci LAN w szkole w Żelistrzewie; zakup kosiarki do szkoły w Starzynie, pracownia terminalowa w szkole w Starzynie, zakup urządzenia wielofunkcyjnego do szkoły w Darzłubiu, modernizacja biegni przy szkole w Polchowie, maszyna szorująca do szkoły w Strzelinie, wykonanie ogrodzenia szkoły w Strzelinie
4. Naukowy zawrót głowy-rozwoj kompetencji przyszłości w szkołach podstawowych w Gminie Puck - 80101	95 940,00	95 940,00	0,00	zakupiono sprzęt do szkół
5. Magazyny energii dla szkół na terenie Gminy Puck	15 000,00	0,00	15 000,00	w trakcie realizacji
6. Zakupy inwestycyjne oddziały przedszkolne w szkołach podstawowych - 80103	10 000,00	0,00	10 000,00	

7. Zakupy inwestycyjne przedszkola - 80104	40 533,77	10 266,77	30 267,00	zakup laptopa do szkoły w Łebczu, zakup urządzenia wielofunkcyjnego dla szkoły w Polchowiu
8. Budowa Przedszkola w Starzynie - 80104	5 600 000,00	4 080 680,37	1 519 319,63	w trakcie realizacji
9. Jestem małejki-będę wielki. Wsparcie wczesnej edukacji w 4 przedszkolach w Gminie Puck - 80104	25 434,34	0,00	25 434,34	
10. Zakupy inwestycyjne świetlice szkolne - 80107	25 000,00	0,00	25 000,00	
11. Zakupy inwestycyjne stołówki szkolne i przedszkolne - 80148	67 000,00	36 949,66	30 050,34	zakupiono zmywarkę do szkoły w Żelistrzewie, stół załadowniczy do zmywarki dla szkoły w Leśniewie
12. Utworzenie 38 nowych miejsc opieki dla dzieci w wieku do lat 3 w Żłobku Samorządowym w Rekowiu Górnym w Gminie Puck	6 000 000,00	4 865 782,41	1 134 217,59	w trakcie realizacji
13. Zakup wyposażenia do Żłobka Samorządowego w Rekowiu Górnym	80 000,00	0,00	80 000,00	
851_OCHRONA ZDROWIA	5 000,00	0,00	5 000,00	0,00
Zakupy inwestycyjne przeciwdziałanie alkoholizmowi	5 000,00	0,00	5 000,00	
852_3_POMOC SPOŁECZNA	266 597,00	0,00	266 597,00	0,00
1. 852 Zakup samochodu do transportu dla DDP Celbowo	76 597,00	0,00	76 597,00	
2. 853 Aktywni - włączeni! - aktywizacja społeczno-zawodowa mieszkańców Powiatu Puckiego	190 000,00	0,00	190 000,00	
900_01_GOSPODARKA KOMUNALNA I OCHRONA ŚRODOWISKA	5 186 189,00	1 016 501,62	4 169 687,38	19,60
1. Budowa kanalizacji burzowej	180 190,00	180 189,99	0,01	-
1) Dokumentacja na rozbudowę sieci kanalizacji deszczowej w Leśniewie	22 750,00	22 749,99	0,01	wykonano
2) Budowa sieci kanalizacji deszczowej w ulicy Wiejskiej i Polnej w Gnieźdźwie	157 440,00	157 440,00	0,00	wykonano
2. Rozbudowa sieci kanalizacji deszczowej Mrzezino ul. Orzechowa i ul. Żytia	525 000,00	524 320,13	679,87	wykonano
3. Budowa kanalizacji sanitarnej w ul. Perłowej i Granitowej w Leśniewie	135 000,00	134 992,50	7,50	wykonano
4. Projekty inwestycyjne (kanalizacja deszczowa)	15 000,00	13 100,00	1 900,00	wykonano aktualizację kosztorysów i przedmiarów dla kanalizacji sanitarnej w Leśniewie i Darzłubiu; wykonano aktualizację dokumentacji na kanalizację i drogę ul. Różanej w Żelistrzewie
5. Budowa i rozbudowa kanalizacji sanitarnej	200 000,00	159 900,00	40 100,00	wykonano odcinek sieci kanalizacji tłocznej w Leśniewie ul. Piaskowa do granic Małej Piaśnicy
6. Budowa kanalizacji sanitarnej w Błądzikowie, w rejonie ulic Jarzębinowa, Akacyjowa, Magnoliowa - dokumentacja projektowa	100 000,00	0,00	100 000,00	w trakcie realizacji
7. Budowa kanalizacji deszczowej w Żelistrzewie ul. Różana	4 000 000,00	0,00	4 000 000,00	w trakcie przygotowywana procedura przetargowa
8. Budowa kanalizacji deszczowej w ul. Cichej w Starzynie - dokumentacja projektowa	12 000,00	0,00	12 000,00	w trakcie realizacji
9. Fundusz Sołecki-90001	15 000,00	0,00	15 000,00	0,00
1) Błądzikowo - wykonanie projektu kanalizacji sanitarnej i deszczowej osiedla przy Pucku	10 000,00	0,00	10 000,00	środki zostały przeniesione na zebraniu wiejskim
2) Werblinia - wykonanie kanalizacji deszczowej na ul. Jabłoniowej	5 000,00	0,00	5 000,00	
10. Fundusz Sołecki-90003	3 999,00	3 999,00	0,00	100,00
1) Leśniewo - zakup odśnieżarki/zamiatarki	3 999,00	3 999,00	0,00	zakupiono
900_15_OŚWIETLENIE	853 662,70	543 517,24	310 145,46	63,67
1. Oświetlenie uliczne	71 714,00	12 423,00	59 291,00	
1) Dokumentacja Mrzezino ul. Owsiana	5 658,00	0,00	5 658,00	złożono dokumentację na uzyskanie zgody budowlanej
2) Dokumentacja Leśniewo ul. Południowa i Północna	10 455,00	0,00	10 455,00	złożono dokumentację na uzyskanie zgody budowlanej
3) Dokumentacja Mechowo ul. ks. Treli - rondo	5 658,00	0,00	5 658,00	złożono dokumentację na uzyskanie zgody budowlanej
4) Dokumentacja Osłonino ul. Młyńska i Bursztynowa	9 840,00	0,00	9 840,00	w trakcie realizacji
5) Dokumentacja Polchowo ul. Cicha	5 658,00	5 658,00	0,00	wykonano, uzyskano zaświadczenie o nie wniesieniu sprzeciwu
6) Dokumentacja Żelistrzewo ul. Polna	6 765,00	6 765,00	0,00	wykonano, uzyskano zaświadczenie o nie wniesieniu sprzeciwu
7) Dokumentacja Starzyński Dwór ul. Brzozowa, ul. Graniczna i ul. Długa	24 000,00	0,00	24 000,00	zgłoszono do Energi Oświetlenie dowieszenie lamp na ul. Brzozowej i ul. Granicznej; podpisano umowę na wykonanie projektu na ul. Długą.
8) Dokumentacja Błądzikowo ul. Wiśniowa, ul. Plażowa i ul. Żaglowa	3 680,00	0,00	3 680,00	podpisano umowę na wykonanie dokumentacji

2. Montaż latarni ulicznych	560 000,00	531 094,24	28 905,76	wykonano budowę oświetlenia w Starzynie, Starzyńskim Dworze, Łebczu i Mieroszynie; wykonano wewnętrzną linię zasilającą (WLZ) wraz z szafą do zasilania dla boiska w Werblinie; wykonano budowę oświetlenia w Smolinie i Żelistrzewie; wykonano oświetlenie przejścia dla pieszych w Rekowie ul. Lipowa
3. Fundusz sołecki	221 948,70	0,00	221 948,70	0,00
1) Błazikowo - wykonanie projektu oświetlenia ulic	16 000,00	0,00	16 000,00	podpisano umowę na wykonanie dokumentacji
2) Domatowo - projekt oświetlenia ulic Dębowa, Sportowa, Łąkowa, Myńska, Sowi Las, Leśna	23 502,80	0,00	23 502,80	podpisano umowę na wykonanie dokumentacji
3) Gnieźdźewo - dokumentacja oświetlenia ul. Boczna	9 840,00	0,00	9 840,00	podpisano umowę na wykonanie dokumentacji
4) Leśniewo - sporządzenie dokumentacji projektowej oświetlenia ulicznego	13 502,80	0,00	13 502,80	podpisano umowę na wykonanie dokumentacji
5) Łebcz - projekt oświetlenia ulic Orzechowa, Ziemiańska i Bosmańska	22 502,80	0,00	22 502,80	podpisano umowę na wykonanie dokumentacji
6) Mechowo - oświetlenie na rondzie	9 000,00	0,00	9 000,00	złożono dokumentację na uzyskanie zgody budowlanej
7) Osłonino - dokumentacja na oświetlenie ul. Leśna i ul. Morska	9 840,00	0,00	9 840,00	podpisano umowę na wykonanie dokumentacji
8) Polchowo - projekty oświetlenia ulic w sołectwie	18 450,00	0,00	18 450,00	podpisano umowę na wykonanie dokumentacji
9) Polczyno Bis - dokumentacja oświetlenia ulic Słoneczna, Malwowa	19 101,47	0,00	19 101,47	podpisano umowę na wykonanie dokumentacji
10) Rekowo Górne - wykonanie projektu lamp	17 220,00	0,00	17 220,00	podpisano umowę na wykonanie dokumentacji
11) Rzućewo - budowa nowych punktów oświetleniowych - dokumentacja projektowa na ul. Kasztanową (przy placu zabaw) ul. Spokojną ul. Ogrodową ul. Pucką	17 538,83	0,00	17 538,83	podpisano umowę na wykonanie dokumentacji na ul. Kasztanową (przy placu zabaw) oraz ul. Pucką
12) Smolno - projekt oświetlenia części ul. Lipowej i Nowej	9 225,00	0,00	9 225,00	podpisano umowę na wykonanie dokumentacji
13) Strzelno - dokumentacja oświetlenia ul. Wesołej	9 225,00	0,00	9 225,00	podpisano umowę na wykonanie dokumentacji
14) Werblina - projekt oświetlenia ulicznego ul. Jabłoniowej, Polnej, Wiejskiej, Zielonej	27 000,00	0,00	27 000,00	podpisano umowę na wykonanie dokumentacji
900_95_ZAGOSPODAROWANIE TERENU	105 000,00	16 000,00	89 000,00	15,24
1. Zakup urządzeń na plac zabaw	10 000,00	10 000,00	0,00	zakupiono
2. Zagospodarowanie stawu w Gnieźdźewie i Mechowie	52 000,00	0,00	52 000,00	w trakcie realizacji dokumentacja
3. Fundusz sołecki	43 000,00	6 000,00	37 000,00	13,95
1) Mechowo - zakup urządzeń na plac zabaw	6 000,00	6 000,00	0,00	zakupiono
2) Mieroszyno - wykonanie wiaty grillowej i zagospodarowanie terenu przy placu zabaw przy ul. Starowiejskiej	22 000,00	0,00	22 000,00	w trakcie realizacji
3) Polczyno Bis - mała architektura - plac zabaw	15 000,00	0,00	15 000,00	środki zostały przeniesione na zebraniu wiejskim
921_KULTURA	1 180 685,00	1 100 966,26	79 718,74	93,25
1. Dotacja celowa dla Centrum Kultury "Zakup nowego serwera"	29 000,00	0,00	29 000,00	
2. Dotacja celowa dla Centrum Kultury "Zakup i montaż nowych, energooszczędnych drzwi zewnętrznych na klatkę schodową"	9 515,00	0,00	9 515,00	
3. Dotacja celowa dla Centrum Kultury "Zakup i montaż mebli do Domu Kaszubskiego w Swarzewie"	28 950,00	0,00	28 950,00	
4. Rewaloryzacja domu pomorskiego - klub kultury w Swarzewie	1 100 000,00	1 087 746,26	12 253,74	wykonano
5. Zakup i montaż konstrukcji stalowej do Łebcza	8 220,00	8 220,00	0,00	wykonano
6. Fundusz Sołecki	5 000,00	5 000,00	0,00	100,00
1) Mrzezino - zabudowa meblowa do świetlicy	5 000,00	5 000,00	0,00	wykonano
926_SPORT	542 470,00	57 229,44	485 240,56	10,55
1. Remont budynków zaplecza sportowego przy boiskach w Starzynie, Żelistrzewie i Polchowie	479 840,00	0,00	479 840,00	podpisano umowę z wykonawcą, w trakcie realizacji roboty
2. Sporządzenie dokumentacji projektowych na remont szatni przy boiskach sportowych w Żelistrzewie, Polchowie i Starzynie	25 000,00	24 600,00	400,00	wykonano
3. Modernizacja istniejącego kompleksu Orlik w miejscowości Starzyno i Żelistrzewo	19 680,00	19 680,00	0,00	wykonano
4. Wiaty na boisko sportowe w Darzłubiu	12 950,00	12 949,44	0,56	zakupiono
5. Fundusz sołecki	5 000,00	0,00	5 000,00	0,00
1) Werblina - utrzymanie i zagospodarowanie boiska - zakup i montaż blazaka	5 000,00	0,00	5 000,00	
RAZEM	41 258 171,66	24 294 672,99	16 963 498,67	58,88


WÓJT GMINY PUCK
Marcin Nikrant